

## ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE CUCUTA

NIT. 901.034.269-9

## ACTA DE ENTREGA PARCIAL No. 1 INVERSIÓN INICIAL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N°. 2643 DEL 2016 MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER

	INFORMACIÓN	GENERAL DEL CONT	<b>TRATO</b>
CONTRATO NÚMERO:	2643	DE	2016
			ACIÓN, MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓ CIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA- NORTE [
CONTRATISTA:		CONSORCIO AL	LUMBRADO PUBLICO SJC
INTERVENTOR		CONSORCIO IN	ITERALUMBRADO DE CÚCUTA
VALOR INICIAL DEL CONTRAT	O DE INVERSIÓN:	\$ 91.356.553.45	57,66
PLAZO DEL CONTRATO INICIA	L:	30 AÑOS	
FECHA DE INICIO:		01 DE ENERO D	DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN CON	ITRACTUAL:	31 DE DICIEMB	RE DE 2047

En la ciudad San José de Cúcuta, departamento de Norte de Santander, a los ocho (08) días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), se reunieron JERONIMO M. GUERRA CARDENAS, quien actúa como Supervisor e Interventor del contrato de Alumbrado Público, y CARLOS ALFONSO FRANCO DELGADO, actuando como representante legal del Consorcio Alumbrado Público San Jose de Cúcuta con el fin de suscribir por mutuo acuerdo la presente acta.

Por lo anterior se hace entrega al municipio de **San José de Cúcuta**, las siguientes cantidades de luminarias instaladas, correspondientes al mes de enero de 2018:

ITEM	Cantidad contractual	Cantidad instalada	Pendiente por instalar
Luminaria LED 35W	31105	2182	28923
Luminaria LED 52W	9367	471	8896
Luminaria LED 70W	950	264	686
Luminaria LED 110W	3326	245	3081
Luminaria LED 150W	475	53	422
Luminaria LED 180W	1026	16	1010
Luminaria LED 210W	1539	23	1516
Farol LED 30W	312	0	312
Farol LED60W	1323	0	1323
RF LED 110W	53	0	53
RF LED 210W	200	0	200
RF LED 400W	240	0	240
TOTAL	49.916	3.254	46.662





## **ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE CUCUTA**

NIT. 901.034.269-9

Firmando la presente acta, se manifiesta que se entrega a conformidad del Municipio de **San Jose de Cúcuta** la totalidad de las luminarias instaladas. Para constancia de lo anterior, se firma a los ocho (08) días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018) los que en ella intervinieron:

JERONIMO M. GUERRA CARDENAS

INTERALUMBRADO INTERVENTOR REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ALFONSO/FRANCO DELGADO

CONSORCIO ALUMBRADO PUBLICO SJC CONCESIONARIO ALUMBRADO PUBLICO SJC REPRESENTANTE LEGAL

		8	ANE NTRATO DE		CTA DE EN	ANEXO ACTA DE ENTREGA PARCIAL No. 1 CONTRATO DE CONCESIÓN ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE CUCUTA	o. 1 SE DE CU	ICUTA	
CONTRAT	CONTRATO DE CONCESTON: No.2643 DE 2016	643 DF 2	016					RESUMEN	RESUMEN FINANCIERO
CONTRATANTE		SAN JOSE	DE CUCUTA	- NOR	MINICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER	VDER	VALOR	VALOR DE LA INVERSION	N \$ 91.356.553.457,66
CONTRATISTA:		LUMBRAD	O PUBLICO SJ	Ü			VALOR	VALOR DE LA PRESENTE ACTA	EACTA \$ 5.440.722.084,83
INTERVENTORIA:	CONSC	MERALUM	BRADO CÚCU	Ά.	¥ 1		T.		
OBJETO:	CONCESION PARA MODERNIZACIÓN, R PÚBLICO EN EL MUNI	LA O (EPOSICI ICIPIO DI	OPERACION, IÓN Y EXP JE SAN JOSE I	A SE	ADMINISTRACION, CIÓN DEL SISTEN CÚCUTA, DEPARTA	CONCESION PARA LA OPERACION, ADMINISTRACION, MANTENIMINETO, MODERNIZACIÓN, REPOSICIÓN Y EXPANCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE	SON:	CINCO MIL CUA	SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
SANTA FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUC FECHA DE TERMIN	SANTANDER FECHA DE INICIO: 01 DE ENERO DE 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTR/ 30 AÑOS FECHA DE TERMINACIÓN DEL CON 31 DE DICIEMBRE DE 2047	01 DE EI 30 AÑOS 31 DE DI	01 DE ENERO DE 2018 30 AÑOS 31 DE DICIEMBRE DE	.8 : 2047				Y CUATRO	Y CUATRO PESOS M/CTE.
		ONDICE	CONDICTONES CONTRACTUALES	RAGI	JALES			ACTA PA	ACTA PARCIAL No. 1
	1				100180	He control of the con	FECHA.	EECHA: ENERO 31 DE 2018	2018
HEM	CONSTRICTIVAS	SP.	CANT.	` Z	UNITARIO	VALOR TOTAL	TNEC		VR. TOTAL
				Ш	1	I		H٢	
+	Luminaria LED 35W	5	31.105	1			2.182	4	3.303.415.945,36
2	Luminaria LED 52W	5	9.367				471	+	790.915.747,44
3	Luminaria LED 70W	5	950				264	4	504.5/3.360,72
4	Luminaria LED 110W	5	3.326			7.707.948.225,18	245	-	567.783.317,85
S	Luminaria LED 150W	3	475		$\dashv$	1.344.913.812,50	5		150.064.067,50
9	Luminaria LED 180W	5	1.026		-+	3.111.085.288,62			48.515.949,92
^	Luminaria LED 210W	5	1.539			5.048.836.443,72	7		75,453.696,04
8	Farol LED 30W	5	312	1	+	1.203.685,048,80			,
6	Farol LED60W	5 :	1.323			,ç		* <del>(</del>	1
10	RF LED 110W	5	3		+		1		1
11	RF LED 210W	5	200						
12	RF LED 400W	3	240	\$	6.416.568,20   \$	1.539.976.368,00		\$ D	_
	VALOR TOTAL COSTOSOT	100	ECTOS DE LA INVERSION	A INV	ERSTON	3 91.356.553.457,66	3,254	\$	5,440,722,084,83
	VALOR TOTAL DEL/	ACTA	/					5.440	440,722.085
			2			i i		d -	
	CARLOS	REPRESENT.	FRANCO DELGADO	ADO	1			JEKONIMO M. ( REPRESEN	MONIMO M. GUERRA CARDENAS REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCI	SORCIO ALUMB	BRADO PUBLICO SIC	O 53C				MATERA	INTERALUMBRADOS
					9 1		)	\	
		まで動きるのではなられた					三人 情がないない		